



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **28/2025** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 122/2025

Θέμα: Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στον Δήμο Φολεγάνδρου»

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την 17^η του μηνός **Οκτωβρίου** του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα **19:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. **3160/16-10-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Φολεγάνδρου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Παπαδοπούλου Ευθαλία
5. Άγας Αθανάσιος

Απόν ήταν το μέλος της επιτροπής Δεκαβάλλας Μιχαήλ, αν και προσκλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου Μαρινάκη Ευγενία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη για το 5ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **:Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.,για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στον Δήμο Φολεγάνδρου»,**

Και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τίλλα-Μαρία Μπαλή, η οποία έθεσε τα εξής :

Στις 28.06.2024 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε.– Α.Ο.Τ.Α., με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, ώστε ο κοινόχρηστος χώρος της πλατείας να γίνει περισσότερο προσβάσιμος και αισθητικά αρτιότερος χωρίς παράλληλα να εμποδίζεται η ροή των οχημάτων, χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου. Ο χρόνος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης ορίστηκε σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ήτοι έως την 28.04.2025. Στο πλαίσιο υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης, υπογράφηκε την 30.01.2025 η Σύμβαση Κατασκευής Έργου, η οποία έχει διάρκεια υλοποίησης 180 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής έργου, ήτοι έως την 30.07.2025. Έπειτα, με το υπ' αριθ. 2/24.04.2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης αποφασίστηκε η παράταση της σύμβασης, κατά πέντε (5) μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την 28.09.2025, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της σύμβασης. Ωστόσο, το φυσικό αντικείμενο δεν έχει περατωθεί λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και της προσωρινής αναστολής των εργασιών από την 4η Απριλίου 2025 έως και την 10η Οκτωβρίου 2025 και κατά τούτο η Επιτροπή εισηγείται προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων φορέων την παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης για πέντε (5) επιπλέον μήνες από τη λήξη της, ήτοι έως την 28.02.2026, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

α) Την εισήγηση της Αντιδημάρχου ως ανωτέρω,

β) Τα άρθρα 100 του ν. 3852/2010 και 12 του ν. 4412/2016,

γ) Την από 28.06.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α., για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στον Δήμο Φολεγάνδρου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ) Το υπ' αριθ. 2/24.04.2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την 1^η παράταση της σύμβασης,

ε) Το υπ' αριθ. 3/24.09.2025 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης, με το οποίο γίνεται εισήγηση τα αρμόδια συλλογικά όργανα των συμβαλλομένων μερών για παράταση πέντε (5) επιπλέον μηνών από τη λήξη της Σύμβασης, χωρίς μεταβολή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

στ) Την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία εν (προκειμένω συνυφαίνεται με την παράταση του χρόνου υλοποίησης κατά τον αιτούμενο χρόνο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της από 28.06.2024 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φολεγάνδρου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρας – Σικίνου – Ανάφης – Φολεγάνδρου – Ίου, για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στον Δήμο Φολεγάνδρου», κατά πέντε (5) επιπλέον μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως την 28.02.2026, χωρίς μεταβολή του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου, ώστε να είναι σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 122/2025.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ
2. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
4. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ