



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **5/2026** συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 18/2026

Θέμα: Έγκριση ή μη του αιτήματος για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στο Δήμο Φολεγάνδρου».

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **6η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2026**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **18:30** συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κατόπιν της υπ' αρ.πρωτ **342 /03.02.2026** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ήτοι:

1. Μαρινάκης Κυριάκος
2. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Παπαδοπούλου Ευθαλία
5. Δεκαβάλλας Μιχαήλ

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κ.Ευγενία Μαρινάκη για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Έγκριση ή μη του αιτήματος για παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Πούντας στο Δήμο Φολεγάνδρου»** και ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να εγκρίνουμε το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα ΣΑΦΙ και του Δήμου Φολεγάνδρου για την υλοποίηση της Πράξης “Ανάπλαση πλατείας Πούντας στο Δήμο Φολεγάνδρου” κατά πέντε (5) επιπλέον μήνες από τη λήξη του, ήτοι ως την 28.07.2026 σύμφωνα με το υπ. αριθμ 4, αρ. πρωτ. 339/03.02.2026 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου,
2. Το υπ. αριθμ 4, αρ. πρωτ. 339/03.02.2026 πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης,

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το αίτημα παράτασης του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θήρα ΣΑΦΙ και του Δήμου Φολεγάνδρου για την υλοποίηση της Πράξης “Ανάπλαση πλατείας Πούντας στο Δήμο Φολεγάνδρου” κατά πέντε (5) επιπλέον μήνες από τη λήξη του, ήτοι έως 28.07.2026.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **18/2026**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μπαλή Τίλλα-Μαρία
2. Διβόλης Χριστόφορος
3. Παπαδοπούλου Ευθαλία