



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **5/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός Απόφασης 15/2024

**Θέμα: Χορήγηση 3^{ης} γενικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού».**

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου σήμερα την 20^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **392/16-02-2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα τριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12), ήτοι:

1. ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
7. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
9. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
10. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και απών ήταν ένα (1) μέλος, ήτοι:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εντός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Χορήγηση 3^{ης} γενικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού»**, ανέφερε τα εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. Α.Ε., ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού», μας ζητά παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"» Αναδόχου: «Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. Α.Ε"», στην οποία λαμβάνονται υπόψη:

- α) ότι από την πρόοδο των εργασιών και τον φάκελο του έργου δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου για την αιτούμενη παράταση, και*
- β) η άποψη της Υπηρεσίας Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ότι η χορήγηση παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου.*

Η εισηγούμενη παράταση είναι έως τις 19/05/2024.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Ο σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Γεώργιος Βενιέρης καταψήφισε το θέμα για λόγους ηθικής. Ζήτησε ενημέρωση για το αν θα γίνει δενδροφύτευση και γενικά ενημέρωση για την πορεία του έργου και για το αν θα πραγματοποιηθούν τελικά όλες οι προβλεπόμενες στη μελέτη εργασίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
2. Την από 12-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"», «με αναθεώρηση», κατά πέντε (5) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, ήτοι **μέχρι 19-05-2024**.

Η παρούσα απόφαση, έλαβε α/α **15/2024**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ