



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **5/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός Απόφασης 15/2024

Θέμα: Χορήγηση 3^{ης} γενικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού».

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου σήμερα την 20^η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση διαζώσης και με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φολεγάνδρου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **392/16-02-2024** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δέκα τριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12), ήτοι:

1. ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
6. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
7. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
9. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
10. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και απών ήταν ένα (1) μέλος, ήτοι:

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα εντός της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Χορήγηση 3^{ης} γενικής παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαιώσης του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού»**, ανέφερε τα εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. A.E., ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού», μας ζητά παράταση συμβατικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου.

Κατόπιν εισήγησης της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με θέμα: Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"» Αναδόχου: «Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. A.E"», στην οποία λαμβάνονται υπόψη:

- α) ότι από την πρόοδο των εργασιών και τον φάκελο του έργου δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Αναδόχου για την αιτούμενη παράταση, και*
- β) η άποψη της Υπηρεσίας Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, ότι η χορήγηση παράτασης κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον και την ολοκλήρωση του έργου.*

Η εισηγούμενη παράταση είναι έως τις 19/05/2024.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
2. Την από 12-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΙΛΙΟΜΟΔΟΥ"», «με αναθεώρηση», κατά πέντε (5) επιπλέον ημερολογιακούς μήνες, ήτοι **μέχρι 19-05-2024**.

Η παρούσα απόφαση, έλαβε α/α **15/2024**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ