



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **1/2025** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

### Αριθμός απόφασης 5/2025

**Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου” αναδόχου Ergo-land ΕΠΕ”.**

Στη Φολεγάνδρο σήμερα την **1η** του μηνός Φεβρουαρίου του έτους **2025**, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα **19:00** συνήλθαν σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **220/24-01-2025** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκατρία (13) εκ των οποίων οι : Γεράρδης Ασύγκριτος ,Παπαδοπούλου Ευθαλία, Καρυστηναίος Κωνσταντίνος και Βενιέρης Γεώργιος συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη.

1. ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
10. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά της συνεδρίασης συνέταξε η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα.  
Στο συμβούλιο παρίστατο και ο Δήμαρχος Κυριάκος Μαρινάκης.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου” αναδόχου Ergo-land ΕΠΕ”** ,έδωσε τον λόγο στον **Κο Δήμαρχο** προτείνοντας την έγκρισή του ως εξής:

*Η εταιρία, Ergo-land ΕΠΕ ανάδοχος του έργου: «Εργασίες Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου», αιτείται παράτασης 120 ημερών ήτοι μέχρι τις 10/06/2025 , της προθεσμίας αποπεράτωσης των εργασιών του έργου.*

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την ως άνω εισήγηση του Κου Δημάρχου,
2. Το με αρ. πρωτ. 219/24-01-2025 αίτημα παράτασης αποπεράτωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου», της εταιρείας Ergo-land ΕΠΕ και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου Φολεγάνδρου” αναδόχου Ergo-land ΕΠΕ” κατά 120 ημέρες ,ήτοι μέχρι τις 10/06/2025.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **5/2025**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
3. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
7. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
8. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
9. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ