



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **25/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φολεγάνδρου.

Αριθμός απόφασης 91/2024

Θέμα: Αίτημα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού».

Στη Φολέγανδρο σήμερα την **27^η** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα της εβδομάδας **Παρασκευή** και ώρα **19:00** συνήλθαν σε συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της υπ' αριθμόν **3006/23-08-2024** έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου δεκατριών (13) μελών βρέθηκαν παρόντα έντεκα (11), ήτοι:

1. ΓΟΥΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ
2. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
5. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
6. ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΑΣΥΓΚΡΙΤΟΣ – ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
8. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
9. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ενώ απόντα ήταν τα μέλη: 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και 2. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος κ. Κυριάκος Μαρινάκης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άνω Μεριάς κ. Απόστολος Ψαρομήλιγκος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η δημοτική υπάλληλος Καλλιόπη Γιαννούλα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: **Αίτημα παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού»**, ανέφερε τα εξής:

Η Ανώνυμη Εταιρία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. A.E., ανάδοχος του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στην θέση Χιλιομοδού», αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου ως ανωτέρω,
2. Το υπ' αρ. πρωτ. W-FOL- 20240911-037 /11-09-2024 έγγραφο αίτημα της Ανώνυμης Εταιρίας Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών & Μεταφορών Αποβλήτων "W.A.T.T. A.E."

και έπειτα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Φολεγάνδρου στη θέση Χιλιομοδού» μέχρι τις 25/10/2024.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **91/2024**.

Για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΟΥΟΡΚ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΘΟΔΩΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΠΑΛΗ ΤΙΛΛΑ - ΜΑΡΙΑ
2. ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΒΕΝΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
4. ΔΙΒΟΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
6. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
7. ΔΕΚΑΒΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΑΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9. ΚΑΡΥΣΤΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ